

## Reporte Físico y Financiero de los Contratos de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 2025



**Marina**  
Secretaría de Marina

Se informa que se han adjudicado un contrato mediante procedimientos de Licitación Pública Nacional Mixta, corresponden a la partida presupuestal 62202.

A continuación, se describe el estado que guardan de acuerdo a lo siguiente:

FECHA DE CONTRATO Y/O SERVICIO	NÚMERO	OBRA	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN	CENTRO DE COSTO	MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO	FECHAS CONTRACTUALES	DIFERIMIENTO DE OBRA	CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO DEL CONVENIO (SI APLICA)	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CONVENIO (SI APLICA)	AVANCE
14/enero/2025	DAF-OP/001/2025	"Modernización de la infraestructura de la Escuela Náutica Mercante Cap. Alt. Fernando Siliceo y Torres", en Veracruz, Ver.	PEGSA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.,	Artículo 27 fracción I y art. 30 fracción I de la LOPSRM	ENMV	\$48,828,544.52	14/01/2025 al 15/03/2025	31/01/2025 01/04/2025	Primer convenio 02 al 16 de abril 2025  Segundo convenio 16 de abril al 25 de mayo de 2025	\$1,725,630.23	15/04/2025 25/05/2025	Financiero 99.25% Físico 100%
<b>Importe Total con I.V.A.</b>							<b>\$48,828,544.52</b>					



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**